


Código del Capítulo: 7129

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Tamayo

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+-13	15	16	17=15+16
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,693,941.00	0.00	0.00	0.00	2,693,941.00	-766,000.00	1,927,941.00	241,180.00	177,833.00	419,013.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO MARIA MONTEZ Y LA SOMBRERA TAMAYO.	X	2	848,941.00	0.00	0.00	0.00	848,941.00	0.00	848,941.00	62,180.00	177,833.00	240,013.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN LA POBLACION		2	1,845,000.00	0.00	0.00	0.00	1,845,000.00	-766,000.00	1,079,000.00	179,000.00	0.00	179,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA POBLACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			651,060.00	0.00	0.00	0.00	651,060.00	-651,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION PLAZA CIVICA CACIQUEZ ENRRIGUILLO, TAMAYO	X	2	651,060.00	0.00	0.00	0.00	651,060.00	-651,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	360,000.00	940,000.00	203,095.00	0.00	203,095.00
22	0051			MANTENIMIENTO IMBORNALES Y POZOS FILTRANTRANTE EN L POBLACION.		2	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	360,000.00	940,000.00	203,095.00	0.00	203,095.00
Total General RD\$							3,925,001.00	0.00	0.00	0.00	3,925,001.00	-1,057,060.00	2,867,941.00	444,275.00	177,833.00	622,108.00

Preparado por
BERNARDO LABOURT GOMEZ



Revisado por
GREIDY MENDEZ MEDINA



Aprobado por
LIC. JUANA CRISTINA